

## **PROTOKÓŁ Nr 23/2016**

spisany w dniu 18 kwietnia 2016r.

*z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu Przestrzennego  
i Ochrony Środowiska*

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji (lista obecności w załączeniu) oraz Pan Tomasz Puchalski – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

### Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Omówienie przygotowania gminy do realizacji zadań inwestycyjnych w 2016r. (opracowania projektowe, przetargi, wstępne planowanie, terminy rozpoczęcia robót).
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia komisji.

### **Ad.1.**

Otwarcia posiedzenia komisji dokonała **Pani Bożena Ewa Jakończuk - Przewodniczący Komisji**, która stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy 5 członków komisji, wobec czego posiedzenie jest prawomocne.

### **Ad.2.**

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za”, przy obecności 5 radnych.

### **Ad.3.**

Protokół Nr 22/2016 z dnia 31 marca 2016r. został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za”, przy obecności 5 radnych.

### **Ad.4.**

*Omówienie przygotowania gminy do realizacji zadań inwestycyjnych w 2016r. zgodnie z załącznikiem do budżetu gminy na 2016r. – „zadania inwestycyjne w roku*

2016” przedstawił Pan Tomasz Puchalski – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

Na posiedzenie przybył radny Paweł Gradkowski

1. Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej, Brończanach i Koplanach (2015-2016) – w trakcie realizacji,
2. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – nie ma konkretnych inwestycji,
3. Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach (2015-2016) – projektant złożył zgłoszenie do Starostwa Powiatowej,
4. Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Księżynie Kolonii (2015-2016) i budowa kanalizacji – w trakcie realizacji, termin do końca maja
5. Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK sp. z o.o. i MPRD sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach – w trakcie realizacji

**Radna Bożena Jabłońska** – powiedziała, że inwestycja ta ciągnie się

Kierownik – powiedział, że wynikły problemy z uzyskaniem warunków technicznych,

6. Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach – przedstawiliśmy nasze rozwiązanie dot. deszczówki, długo trwało otrzymanie warunków technicznych z Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,
7. Budowa spinki wodociągowej Juchnowiec Kościelny – Lewickie – ogłoszono przetarg, w przyszłym tygodniu będzie rozstrzygnięcie,
8. Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie – potrzeba będzie konieczność opracowania koncepcji aby przewidzieć przebieg sieci w całej miejscowości wraz z możliwościami przerobowymi,
9. Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie – inwestycja ma na celu zwiększenie poboru wody o 400m<sup>3</sup> na godzinę,
10. Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Księżyno Kolonia) etap II (2015-2016) – w trakcie realizacji
11. Opracowanie dokumentacji technicznej dla:
  - a) Rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową
  - b) Budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie (2015-2016) - inwestycja w trakcie realizacji, wykonanie nastąpi w ramach BOF,

12. Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2016) – omówiono z mieszkańcami, część inwestycji będzie wykonana <sup>ZRID</sup> ZRID-em, część pozwoleniem na budowę
13. Projekt drogi w Szerenosach (2015-2016) – niestety nie udało się dojść do porozumienia z mieszkańcami
14. Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa) (2015-2016) – projekt w trakcie realizacji, są już warunki techniczne, prawdopodobnie inwestycja zostanie zrealizowana do września,
15. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mieńce – inwestycja nie rozpoczęta,
16. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy H.Sienkiewicza w Kleosinie – w trakcie realizacji, planuje się zakończyć inwestycję do końca września,
17. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i ul. Hiacyntowej w Ignatkach-Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury – projekt w trakcie realizacji, zostało opracowane rozwiązanie drogowe, należy wypełnić zapisy miejscowego planu,
18. Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg – nie zrealizowano,
19. Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2016) – w trakcie realizacji
20. Budowa drogi Bogdanki-Rostołty (2016-2017) – ze względu na pozyskanie niewielkiej ilości punktów ciężko będzie uzyskać dofinansowania, lista dofinansowanych inwestycji zostanie ogłoszona do końca czerwca,
21. Budowa ul. Jana Pawła II w Kleosinie – w trakcie realizacji,
22. Budowa ul. Leszczykowej i ul. Jarzębinowej w Śródlesiu – projekt w trakcie realizacji,
23. Projekt dróg w Ignatkach – nie podjęto decyzji, które drogi będą realizowane,
24. Budowa dróg gminnych – prawdopodobnie będą wykonywane drogi wewnętrzne na osiedlu Nasz Dom w Solniczkach,
25. Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami – brak informacji
26. Projekt budynku Urzędu Gminy – inwestycja nie rozpoczęta,
27. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy – brak informacji,
28. Aktualizacja projektu rozbudowy Przedszkola w Kleosinie – podpisano umowę z projektantem, zostanie wprowadzone rozwiązanie modułowe parterowe inwestycja będzie realizowana w ramach BOF,

29. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie – wstrzymana ze względu na program SOWA, jednakże gmina otrzymała z NFOŚiGW zgodę na rozbudowę zmodernizowanych obwodów

**Radna Bożena Jabłońska** – wniosła o wykonanie oświetlenia ul. Niedźwiedziej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach,

30. Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II – ogłoszono przetarg na modernizację 90 szafek elektrycznych,
31. Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2016) – w trakcie realizacji,
32. Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach z rozbudową – nie wyłoniono projektanta,
33. Docieplenie świetlicy w Czerewkach – ustalono zakres prac z Sołtysem.
34. Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach-Osiedlu – nie wyłoniono projektanta,
35. Budowa świetlicy w Horodnianach – budowę zakończono i odebrano jednak wynikł problem rozliczenia wykonawcy z podwykonawcą i sprawa trafiła do sądu,

**Radna Bożena Jabłońska** – pytała czy wykonano ekspertyzę gruntu, Kierownik – powiedział, że badanie wykonano, ale podwykonawca nie przekazał jej wykonawcy,

36. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Złotniki – należało najpierw doprowadzić kabel zasilający, który został wykonany ale jeszcze nie odebrany,
37. Dokumentacja dotycząca OZE – dotyczy naboru na kolektory słoneczne, planuje się wykonać około 140 instalacji, kwota dofinansowania wyniesie prawdopodobnie 80%, jednak będą spore obostrzenia,

**Radna Bożena Jabłońska** – powiedziała, że w ostatnim rozdaniu do którego przystąpiła gmina nie można było ściągnąć wniosku ze strony, ponieważ był spakowany i nie każdy mógł go otworzyć, a wycena była zawyżona

Kierownik – powiedział, że format wniosku zmieniono i zostanie to uwzględnione w przyszłości, ponadto cena nie była ceną rynkową, ze względu na bardzo krótki czas realizacji tylko trzy miesiące na realizację i rozliczenie, cena została „narzucona przez czas”,

Radny Marek Borowski – pytał o szacunkowy koszt instalacji

Kierownik – powiedział, że szacunkowy koszt dla 3-4 osobowej rodziny to około 6.000zł

38. Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach-Osiedle – koncepcję omówiono z sołtysami i mieszkańcami sołectw, prace na razie wstrzymano ze względu na zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych, która wprowadza bardzo dużo zmian m.in. w zakresie przygotowywania dokumentacji przetargowej,
39. Projekt dobudowy sanitariatów wraz z dociepleniem świetlicy w Dorożkach – nie rozpoczęto inwestycji,
40. zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw z funduszu sołeckiego – w trakcie realizacji,
41. budowa wiaty z paleniskiem na grill w Olmontach – nie rozpoczęto inwestycji,
42. budowa garażu dla OSP w Bielach – nie rozpoczęto, niewiele środków finansowych,

**Radna Bożena Jabłońska** – powiedziała, że osuwa się skarpa na nowo wybudowanym odcinku drogi w Księżynie Kolonii, może należałoby zabezpieczyć ją siatką zabezpieczającą

Kierownik – powiedział, że świeże nasypy mają to do siebie że osuwają się, ale zostanie to sprawdzone i zobaczymy co będzie można zrobić,

**Radna Bożena Jabłońska** – powiedziała, że wykonywany projekt ścieżki Białystok – Wólka nie przewiduje przejść dla pieszych,

Kierownik – powiedział, że z powiatem były ustalane rozwiązania dotyczące tylko przebiegu ścieżki,

**Radna Bożena Jakończuk** – pytała o zasady pozyskania instalacji solarowej

Kierownik – powiedział, że będą opracowywane kryteria w taki sposób, aby osiągnąć efekt ekologiczny,

**Radna Bożena Jabłońska** – pytała dlaczego w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej nie ujęto danych dotyczących wysypiska w Hryniewiczach,

Kierownik – powiedział, że nie będzie wypowiadał się na ten temat, gdyż jego udział w opracowywaniu planu był niewielki,

## **Ad.5.**

*Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia komisji.*

**Przewodnicząca Komisji radna Bożena Jakończuk** – poinformowała, że w dniu 26 kwietnia 2016r. o godz. 14.00 odbędzie kolejne posiedzenie komisji z tematem: zaopiniowanie projektów uchwał na sesję oraz funkcjonowanie urządzeń komunalnych gminy.

Członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag ani wniosków.

Po wyczerpaniu tematu, posiedzenie komisji zostało zakończone.

protokolant:

*Dorota Kompała*

Przewodniczący Komisji  
Bożena Ewa Jakończuk

